

Dorfentwicklungsplan für die Dorfregion Groß Oesingen und Ummern

Auszug Handlungsprogramm

Stand März 2026

Auftraggeber

Dorfregion Groß Oesingen und Ummern
c/o Gemeinde Groß Oesingen
Am Fuhrenkamp 1, 29393 Groß Oesingen
Tel.: 05838/278



Auftragnehmer

KoRiS – Kommunikative
Stadt- und Regionalentwicklung
Bödekerstraße 11, 30161 Hannover
Tel.: 0511/590974-30, Fax: 0511/590974-60
info@koris-hannover.de
www.koris-hannover.de
M.Sc. Naima Gödecke,
Dipl.-Ing. Tanja Frahm



Stadtlandschaft

Planungsgruppe Stadtlandschaft
Lister Meile 21, 30161 Hannover
Tel.: 0511/14391, Fax: 0511/15338
email@stadtlandschaft.de
www.stadtlandschaft.de
Dr.-Ing. Harald Meyer

Fördermittelgeber/Bewilligungsstelle

Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig
Friedrich-Wilhelm-Straße 3, 38100 Braunschweig
Tel.: 0531 484-1002, Fax: 0531 484-1099
poststelle@arl-bs.niedersachsen.de
www.arl-bs.niedersachsen.de



Handlungsprogramm

Grüne Schrift: Umgesetzt

Gelb hervorgehoben: Zukünftig geplant Projekte (ab 2026)

Grün hervorgehoben: offene oder bewilligte Projekte und Kleinstvorhaben bis zum Stichtag 2025

Blau hervorgehoben: Projekte, die zum Antragsstichtag 2025 gestellt wurden

5.1 Dorfregionale Projekte (*Projektpool in kursiv*)

Projekt	Priorität	Stand Umsetzung
Handlungsfeld 1 - Siedlungsentwicklung und Bautradition		
1.1 Projektbündel „Verbesserung der Aufenthaltsqualität“	A 1	Mauergarten, neuer B-Plan (Böttelsfeld II), Unter den Eichen, Vorplatz Pollhöfen Dorfbudget 2024: Erneuerung Bushäuschen in Groß Oesingen durch Landfrauen
Entwicklung des Baulücken- und Leerstandskatasters	B 2	
Schaffung eines Informationsangebotes über Fördermöglichkeiten	B 1	Vereinsinfoabend 24.03.25, Infoblätter Stiftungen etc. Dorfinfoabend Groß Oesingen Frühjahr 2026: Informationen zu Kleinstunternehmen-Förderung durch Herrn Ackermann
Schaffung von kostenloser Inspiration (bspw. Vorführgärten)	B 3	Mauergarten (Innenbereich) in Groß Oesingen, mit Infotafeln
Schaffung von kreativen neuen Bebauungsplänen	C 3	neuer B-Plan (Böttelsfeld II) – Grüne Lunge
Handlungsfeld 2 - Mobilität und Straßenraum		
2.1 Projektbündel „Verbesserung der Verkehrssicherheit“	B 2	Ohne Förderung in Groß Oesingen: Stopp-schild Schulstraße, Polizeipräsenz vormittags Schulstraße, Verengung Schulstraße
Entwicklung eines integrierten Regionsmobilitätskonzeptes	A 1	Es gibt ein Flexo-Angebot
Organisation von Mitfahrgelegenheiten	B 3	
Verbesserung der elektrischen Mobilität:	B 2	Vorplatz Pollhöfen (Anschlüsse E-Bikes) Dorfplatz Ummern (Anschlüsse E-Bikes) (siehe UMM-19)
Schaffung eines Car-Sharing-Modells und E-Bike-Leihsystems	B 3	
Erneuerung bzw. Sanierung von Wirtschaftswegen; Erneuerung von Brücken	B 2	
Handlungsfeld 3 - Dorfgemeinschaft und Daseinsvorsorge		

Projekt		Priorität	Stand Umsetzung
3.1	Projektbündel „Spiel- und Freizeitflächen“	B 2	Projektgruppe Spielplätze Groß Oesingen: Konzeptphase 2 Anträge zum 30.09.2024 gestellt (siehe GRO-28 und GRO-29), 03/2026 fertiggestellt 1 Antrag zum 30.09.2025 gestellt (siehe POL-11)
3.2	Gründung eines Bürgervereins	B 1	Pro Gemeinde ein Bürgerverein ▪ Ummern: in Gründung (pausiert) ▪ Groß Oesingen: gegründet 2024
3.3	Dorfapp	B 2	<i>Es gibt eine Samtgemeindeapp</i>
	<i>Gemeinschaftsfördernde Veranstaltung & Veranstaltungskalender</i>	B 2	<i>In Groß Oesingen gibt es einen Veranstaltungskalender</i>
	<i>Gestaltung einer Dorf-Info-Broschüre</i>	B 2	Willkommensmappe durch Ideenclub vermutlich im Winter 2025
	<i>Schaffung Senioren-, Pflege-, Altenheime</i>	B 2	Umsetzung in Groß Oesingen siehe GRO-8
Handlungsfeld 4 - Wirtschaft und Tourismus			
4.1	Projektbündel „Freizeit- und Alltagswege“	A 1	Projektgruppe Dorfverbindung ▪ Konzeptphase: Route inkl. Standorten für Schilder, Infotafeln und Bänken festgelegt ▪ Förderung über LEADER → Erlebnisrunde Um-Oe: Antrag 2024 gestellt, 2025 bewilligt, 2026 fertiggestellt ▪ Ggf. Ausbau der Fahrradwege über NBank
	<i>Schulungsangebote und Fachvorträge für Unternehmer*innen und Unternehmer</i>	B 3	
	<i>Initiierung eines Gewerbestammtisches</i>	B 2	
	<i>Touristische Aufwertung des Bereiches um den Campingplatz an der alten Mühle</i>	A 2	PG Dorfverbindung LEADER-Antrag 2024: Infochild zu Mühle & Sitzbank an der Wiehe
	<i>Erarbeitung eines natur- und kulturgeschichtlichen Regionsführers</i>	B 2	
	<i>Aufwertung der Internetpräsenzen der Gemeinden bzw. der Samtgemeinde, insb. in Bezug auf Tourismus- & Freizeitangebote</i>	B 2	Erlebnisrunde Um-Oe wird auf der Homepage der Gemeinde Groß Oesingen aufgenommen mit QR-Code auf Radweginfoschildern
Handlungsfeld 5 - Landwirtschaft, Ökologie und Klimaschutz			
5.1	Nutzung der Wärme-(Energie) der Biogasanlagen und der Geothermie	A 1	Konzeptphase durch Projektgruppe Machbarkeitsstudie Energie und Wärmequellen: 3 Anträge durch beide Gemeinden zum 30.09.2024 gestellt, abgelehnt (nicht förderfähig) → ggf. über KfW 432, ab Ende 2025

Projekt		Priorität	Stand Umsetzung
5.2	Projektbündel „Verbesserung des Kleinklimas und der Biodiversität“	A 1	Pflanzaktion für beide Gemeinden: - über KfW Zuschuss Nr. 444 → Mindestvolumen von 15.000 € - Bsp. BiWi und Eitze? Baumpflanzaktion über DE schwierig wegen den verschiedenen Standorten - Innenbereich Mauergarten über KfW Zuschuss Nr. 444 bewilligt (2025), Umsetzung bis 2027. - Grüne Lunge - neuer B-Plan (Böttelsfeld II); genaue Ausführung noch unklar
5.3	Wasser bleibt in der Region	A 1	Antragsstellung über NBank 07/2025 (Wassermengenmanagement), 3 Anträge - Antrag für Konzept, - Antrag zur Umsetzung von Staustufen - Antrag zur Umsetzung in Landwirtschaft
	Wiedervernässung der Moore	A 2	
	Sensibilisierung für Energieeinsparung und für Nachhaltigkeit (Informationsveranstaltungen)	B 2	Ggf. bei Umnutzung Alter Werkstatt geplant (Anzeige Einspeisung/Verbrauch PV-Anlage)
	Wärmepumpen-Heizung in Verbindung mit PV-Anlagen sowie Dachbegrünung	B 2	Wohngemeinschaft Groß Oesingen (geplant Wärmepumpe + PV-Anlage)
	„Grüne Lunge“ in jedem Baugebiet	C 2	Erste Umsetzung bei Böttelsfeld II (dadurch werden Baufelder teurer – abwarten wie Resonanz ist)
	Vorkehrungen zum Schutz vor Waldbrand	B 2	Schilder Waldbrandgefahr 5x aus Hannover abgeholt und in der Gemeinde Groß Oesingen verteilt.

5.2 Ortsbezogene Projekte

5.2.1 Gemeinde Groß Oesingen

Groß Oesingen

Maßnahmen		Priorität	Stand Umsetzung
GRO-1	Aufwertung von Ortszentrum und Mühlenplatz	A 1	- Mühlenplatz: Ideen für mögliche Nutzung im Rahmen des Ortsrundganges am 25.05.2024 gesammelt, Konzeptphase durch Projektgruppe - Umnutzung bisheriges Gemeindegebäude (Ideensammlung bei Dorfspaziergang 25.05.2024)

			Mühlenplatz: DE-Antrag zum 30.09.2024 gestellt, 2025 bewilligt, Umsetzung bis Mai 2026 Dorfbudget-Antrag 2025, bewilligt: - Bau einer Bockwindmühle (Modell) Eingang Mühlenstraße durch Heimatverein ,Umsetzung Winter 2025/26 - Untergrund für Bockwindmühle durch Gemeinde, Umsetzung wenn Mühle fertig ist – Erneuerung/Verschönerung der Werbetafel Antrag zum 30.09.2027 durch Gemeinde geplant: - Energetische Sanierung des Gemeindehauses (Dach und Fenster), zusätzlich mit Dach der Feuerwehr (Antrag durch Samtgemeinde)
GRO-2	Straße „Am Diekberg“	D-3	In LG Sitzung am 01.02.23 gestrichen
GRO-3	Verkehrssicherheit „Siebenarmige“ Kreuzung an B4	C 2	Nicht über Dorfentwicklung förderfähig
GRO-4	Aufwertung und Umnutzung Alte Werkstatt mit Außengelände	A 1	Gebäude im Eigentum der Gemeinde Groß Oesingen Ideensammlung bei Dorfspaziergang 25.05.2024 Machbarkeitsstudie: - DE-Antrag zum 30.09.2024 durch Gemeinde gestellt, abgelehnt (nicht förderfähig) - Machbarkeitsstudie zusammen mit alter Volksbank: Antrag über LEADER im Juli 2025 gestellt, 2025 bewilligt, Umsetzung bis Juli 2026 Antrag zum 30.09.2027 durch Gemeinde geplant: - Umnutzung je nach Ausgang Machbarkeitsstudie
GRO-5	Inwertsetzung Mauergarten	A 1	Zielvereinbarung geschlossen Mauer: Antrag durch Gemeinde zum 30.09.2023 gestellt und 2024 bewilligt, 06/2025 fertiggestellt Garten: Ideensammlung bei Dorfspaziergang 25.05.2024 und Ideenclub; Antrag über KFW-Zuschuss Nr. 444 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen gestellt, Umsetzung und Entwicklungspflege genehmigt bekommen, Umsetzung in 2026
GRO-6	Aufwertung Schützenplatz	C 1	Ideen für mögliche Nutzung im Rahmen des Ortsrundganges am 25.05.2024 gesammelt
GRO-7	Aufwertung Spielplatz Waldoase	B 1	Konzeptphase durch Projektgruppe; vermutlich keine größere Umsetzung, da der Spielplatz in Ordnung ist; Reparatur der Pumpe, neue Matschtischanlage angeschafft, in 2025 Spende von Klanggerät von Firma Rodewald (Spielplatzkonzept)
GRO-8	Seniorenwohnen	A 1	Konzeptphase: Umsetzung in mehreren Teilprojekten Tagespflege mit 12 WE: Bau und Betrieb über Diakonie

			Machbarkeitsstudie Kaltes Nahwärmenetz/Heizzentrale: ohne Förderung; Ergebnis: einzelne Wärmepumpen Antrag zum 30.09.2024 gestellt: - Wohngruppe mit 12 Einheiten (ZILE-Richtlinie Basisdienstleistungen), 2025 bewilligt - Baubeginn für Sommer 2026 geplant - neben DE weitere Förderungen: - Wohnen und Pflegen im Alter bewilligt, - kfw-Förderung Neubau geplant Antrag zum 30.09.2025 gestellt: - Gemeinschaftsareal neben und vor Wohngemeinschaft (ZILE-Richtlinie Dorfentwicklung) Antrag zum 30.09.2026 geplant: - Barrierefreies Service-Wohnen (ZILE-Richtlinie Basisdienstleistungen) Antrag zum 30.09.2027 geplant: - Kneippbecken und Wegeverbindung zu Norma ggf. Teilprojekte über Richtlinie Wohnen und Pflege im Alter (100.000 € bis 08/2026 für Wohngruppe bewilligt) ggf. Gesundheitszentrum (ZILE-Richtlinie Basisdienstleistungen)
GRO-9	Sicherheit Fußweg K2	C 2	
GRO-10	Geschwindigkeitsverringerung K2 Ortseingang	C 3	
GRO-11	Fußwegeverbindung zu B4	C 3	
GRO-12	Aufwertung Denkmal 1. Weltkrieg Groß Oesingen	C 2	Begehung und mögliche Planung zur Aufwertung in der nächsten Ausschusssitzung (2025) vom Bauausschuss
GRO-13	Entwicklung Generationen-Treffpunkt	A 1	Spiel-/Sportgeräte: - DE-Antrag zum 30.09.2024 durch Sportverein gestellt, Antrag zurückgezogen - DE-Antrag zum 30.09.2025 gestellt Dorfbudget-Antrag 2025, bewilligt: Traditionelle (Hüpf-) Spiele durch Sportverein Dorfbudget 2026: Ggf. Erneuerung des Grillhäuschens (Dach)
GRO-14	Freiflächenaufwertung mit Sitzplatz	A 1	
GRO-15	Entwicklung Friedhof Groß Oesingen	C 1	Konzeptphase durch Projektgruppe, Ausschreibung Planer durch SG 06/2025 Antrag durch Samtgemeinde über Dorfentwicklung zum 30.09.2025 gestellt

GRO-16	Entwicklung des Brunnenplatzes	A 3	
GRO-17	Doerphus	C 1	Anträge durch Kirchengemeinde und Samtgemeinde 30.09.2022 gestellt (ZILE-Richtlinie Basisdienstleistungen), 2023 bewilligt, Baubeginn 2025
GRO-18	Einmündung Kirchweg	C 1	Antrag ggf. 30.09.2026 geplant
GRO-19	Querungshilfe Schulstraße	C 1	
GRO-20	KiTa: Inwertsetzung des ortsbildprägenden Gebäudes	C 1	Innerer Umbau geplant (2x Krippengruppen + Musikraum Schule statt 1x Inklusionsgruppe)
GRO-21	Grundsanierung Schafställe	B 1	Zielvereinbarung geschlossen DE-Antrag durch Gemeinde Groß Oesingen zum 30.09.2023 gestellt und 2024 bewilligt - Anfang August 2024 das Projekt zurückgegeben Reduzierter Antrag zum 30.09.2025 gestellt + mit Antrag auf BINGO-Förderung
GRO-22	Barrierefreiheit und Sitzbereiche in der Ortslage	B 2	Eine neue Sitzgelegenheit mit Armstützen am Mauergarten geschaffen.
GRO-23	Eingrünung der Ortsränder	C 2	
GRO-24	Gastronomische Angebote	C 2	
GRO-25	Wassertretanlage Wiehe	A 2	Kneippanlage am seniorengerechten Wohnquartier für 2027 geplant
GRO-26	Sanierung und Umnutzung Alte Posthalterei Nebengebäude	B 2	<i>Privatbesitz</i>
GRO-27	Umnutzung ehemalige Volksbank und Außengelände	A 1	<i>Bei LG-Sitzung am 08.08.24 in Handlungsprogramm aufgenommen.</i> Ideensammlung bei Dorfspaziergang 25.05.2024 <i>Dorfbudget-Antrag 2025, bewilligt: Erneuerung des Volksbankschildes durch Gemeinde</i> Machbarkeitsstudie zusammen mit alter Werkstatt: Antrag über LEADER im Juli 2025 gestellt, 2025 bewilligt Antrag zum 30.09.2026 geplant: Umnutzung je nach Ausgang Machbarkeitsstudie
GRO-28	Aufwertung Spielplatz „Im Felde“	B 1	<i>Bei LG-Sitzung am 08.08.24 in Handlungsprogramm aufgenommen.</i> <i>DE-Antrag durch Gemeinde Groß Oesingen zum 30.09.2024 gestellt, 2025 bewilligt, umgesetzt</i>
GRO-29	Aufwertung Spielplatz „Lerchenweg“	B 1	<i>Bei LG-Sitzung am 08.08.24 in Handlungsprogramm aufgenommen.</i> <i>DE-Antrag durch Gemeinde Groß Oesingen zum 30.09.2024 gestellt, 2025 bewilligt, umgesetzt</i>

Zahrenholz

Maßnahmen		Priorität	Stand Umsetzung
ZAH-1	Dorfgemeinschaftshaus Freiflächen	A 1	Außenbereich: DE-Antrag zum 30.09.2024 durch Dorfgemeinschaft gestellt, 2025 bewilligt, 2026 fertiggestellt
ZAH-2	LED-Straßenbeleuchtung	B 1	Umgesetzt
ZAH-3	Erneuerung „Eichenring“	C 2	DE-Antrag durch Gemeinde Groß Oesingen zum 30.09.2023 gestellt Gemeinderat berät über erneute Antragstellung
ZAH-4	Aufwertung Bushaltestelle	B 2	In Beratung
ZAH-5	Erneuerung Sitzbank	C 2	Diverse Sitzbänke werden vom Z-S-T Verein angeschafft und ausgetauscht
ZAH-6	Landwirtschaftliche Emissionsminderung	D 1	
ZAH-7	Entwicklung Friedhof Zahrenholz	C 2	Antrag zum 30.09.2027 geplant
ZAH-8	Aufwertung Spielplatz Zahrenholz	B 2	Konzeptphase durch Projektgruppe, Bauausschuss prüft bei Bereisung die Notwendigkeit: Ersatz einzelner Geräte ohne Förderung
ZAH-9	Feldsteinmauer am Spielplatz (ZAH-8)	C 2	instandgesetzt
ZAH-10	Erhalt „Twegte“	C 3	
ZAH-11	Info-Schild Ortseingang	A 2	Antrag Kleinstvorhaben 2026 geplant
ZAH-12	Wärmenetz Zahrenholz	A 1	Machbarkeitsstudie geplant, Förderung der Machbarkeitsstudie über DE und LEADER abgelehnt → andere Fördermöglichkeiten? Ggf. KFW-Förderung 432 (Neuaufgabe möglicherweise Ende 2025)

Mahrenholz

Maßnahmen		Priorität	Stand Umsetzung
MAH-1	Aufwertung Spielplatz Mahrenholz	C 1	Konzeptphase durch Projektgruppe DE-Antrag zum 30.09.2025 geplant ▪ Antrag nicht gestellt, zusammen mit MAH-2 ▪ Vor-Ort Termin mit Anwohnern geplant
MAH-2	Aufwertung Denkmal 1. Weltkrieg Mahrenholz	C 2	DE-Antrag zum 30.09.2025 geplant ▪ Antrag nicht gestellt, zusammen mit MAH-1 ▪ Vor-Ort Termin mit Anwohnern geplant

Klein Oesingen

Maßnahmen		Priorität	Stand Umsetzung
KLE-1	Radweg innerorts und Lingwedel	A 1	Radweg innerorts: <i>Antrag zum 30.09.2024 geplant</i> , nicht über DE förderfähig Beantragung Radweg innerorts über NBank, zusammen mit Radwegverbindung Groß Oesingen-Pollhöfen und Groß Oesingen-Dedelstorf
KLE-2	Barrierefreier Weg	C 2	
KLE-3	Aufwertung Spielplatz Klein Oesingen	B 2	Konzeptphase durch Projektgruppe, Bauausschuss prüft bei Bereisung die Notwendigkeit
KLE-4	Aufwertung Denkmal 1. Weltkrieg Klein Oesingen	C 1	DE-Antrag zum 30.09.2024 durch Gemeinde gestellt, 2026 fertiggestellt
KLE-5	Anpflanzungen „Am Haidberg“	C 2	Förderung über NBank möglich? Bauausschuss prüft bei Bereisung die Notwendigkeit – Mindestvolumen 15.000 € (laut Förderdialog)

5.2.2 Gemeinde Ummern

Ummern

Maßnahmen		Priorität	Stand Umsetzung
UMM-1	Feuerwehr – ggf. Erweiterung	C 3	Entscheidung durch Samtgemeinde
UMM-2	Sozialer Wohnraum	B 1	Ggf. Schaffung im Haus Pook/Alte Mühle (UMM-18)
UMM-3	Feuerwehr – ggf. Nachnutzung	C 2	Ideensammlung bei Dorfspaziergang 02.03.2024
UMM-4	Nutzung Jugendtreff	B 2	Ideensammlung bei Dorfspaziergang 02.03.2024 <i>Nutzungsänderung derzeit noch aufgrund alter Fördergelder schwierig. Abwarten wie sich der Standort der FFW entwickelt.</i>
UMM-5	Aufwertung „Schulstraße“	C 3	
UMM-6	Garten alte Mühle	C 1	Nutzung durch Kindergarten
UMM-7	Aufwertung „Zum Eichengrund“	C 2	
UMM-8	Aufwertung „Zum Schießstand“	C 3	
UMM-9	Pflege- und Entwicklungskonzept Biotop neben Schützenhaus	B 1	Kneippbecken, zusammen mit UMM-15 Erholungspark Unter den Eichen; ggf. auch mit Anpassungen des Biotops: DE-Antrag 30.09.2025 gestellt, 02/2026 zurückgezogen, erneuter Antrag geplant
UMM-10	Aufwertung Grillplatz	A 1	Zielvereinbarung geschlossen DE-Antrag durch Gemeinde Ummern zum 30.09.2023 gestellt und in 2024 bewilligt, 11/2024: Antrag zurückgezogen - Bauantrag für Toilettenerweiterung in 2024 gestellt, Ende 2025 Baugenehmigung erhalten

			■ Erneuter Antrag für 30.09.2025 gestellt Pflege Rasenflächen in Eigenleistung
UMM-11	Festplatz und Spielplatz Ummern	C 2	Schaffen einer Fußwegverbindung zwischen dem Erholungspark und dem Schützenhaus (zwischen den Königseichen), im Zuge des Erholungsparks – Unter den Eichen (UMM-15) Auf dem Festplatz: ggf. eine variable Nutzung geplant (schwere Sitzgelegenheiten mit Hochbeeten) Für den Spielplatz soll in 2027 ein Förderantrag gestellt werden (sofern feststeht, ob eine Erweiterung der Schießsportanlage kommen soll).
UMM-12	Aufwertung Schießstand/DGH	B 1	DE-Antrag durch Gemeinde Ummern zum 30.09.2023 gestellt; erneuter Antrag 30.09.2024 gestellt, zurückgezogen, erneuter Antrag nach Einigung/RM der Schießsportgruppe geplant Dach Kleinkaliber-Stand, ggf. in Kombination mit Überdachung Bogenschießstand: DE-Antrag zum 30.09.2024 durch Gemeinde gestellt, 02/2025 Antrag zurückgezogen Spielplatz am Schießstand: DE-Antrag zum 30.09.2027 geplant (siehe UMM-11) Dorfbudget-Antrag 2025, bewilligt: Schaukasten für Ankündigungen durch Kyffhäuser und Schützengesellschaft geplant (beim Tante Enso)
UMM-13	Ausbau Straßenbeleuchtung	C 2	
UMM-14	Baumpflanzungen „Zum Eichengrund“	C 1	
UMM-15	Erholungspark „Unter den Eichen“	A 1	Erholungspark Unter den Eichen (Parkanlage mit Brücke, Wegen, Sitzgelegenheiten) zusammen mit UMM-9 Kneippbecken: DE-Antrag zum 30.09.2025 gestellt, 02/2026 zurückgezogen, erneuter Antrag geplant
UMM-16	Aufwertung Sport- und Tennisheim	C 3	Bauphase 1: DE-Antrag zum 30.09.2024 gestellt, 2025 bewilligt Bauphase 2: DE-Antrag zum 30.09.2028 geplant Tennisheim: erste Kostenschätzung in 2025 geplant
UMM-17	Sportlicher Treffpunkt am Sportheim in Ummern - Umgestaltung der Außenanlagen	B 3	Multi-Court, Spielplatz, Fitness-Parcours: DE-Antrag durch Gemeinde Ummern zum 30.09.2024 gestellt, 2025 bewilligt, Umbau Anfang 2026 geplant
UMM-18	Umnutzung Alte Mühle	A 1	Gebäude von Gemeinde Ummern erworben Ideensammlung bei Dorfspaziergang 02.03.2024 Machbarkeitsstudie (LP 1 und LP2): DE-Antrag durch Gemeinde Ummern zum 30.09.2024 gestellt, abgelehnt (nicht förderfähig)

			Machbarkeitsstudie: Antrag über LEADER im Juli 2025 gestellt, 2025 bewilligt, Umsetzung bis Juli 2026
UMM-19	Aufwertung Ortsmitte und Gemeindegarten Gemeindehaus Ummern	A 1	Ideensammlung bei Dorfspaziergang 02.03.2024 Antrag zum 30.09.2025 gestellt: - Gestaltung der Ortsmitte/des Dorfplatzes Antrag zum 20.09.2027 geplant: - Gemeindegarten: Ideenphase, abhängig von Feuerwehr-Standort Dorfbudget-Antrag 2024: technische Ausstattung Gemeindebüro (Antragsteller: Gemeinde Ummern)
UMM-20	Aufwertung Rundlingsbereich	A 1	
UMM-21	Ausbau „Gartenweg“	C 2	
UMM-22	Ausbau „Hinter den Eichen“	C 2	
UMM-23	Neue Kapelle	C 1	Ggf. Antrag zum 30.09.2027 geplant durch Samtgemeinde: Neubau der Kapelle neben dem Friedhof
UMM-24	Nachnutzung alte Kapelle	C 2	
UMM-25	Ausbau Wärmenetz Ummern	A 1	Machbarkeitsstudie über DE und LEADER abgelehnt → Andere Fördermöglichkeiten? Ggf kfw
UMM-26	Aufwertung Herzogsbrunnen	B 1	Informationstafeln ggf. über Dorfbudget 2026 Aufwertungsmaßnahmen ggf. über BINGO - Eine Tisch-Sitzbankkombi über LEADER erneuert sowie Infoschild über Totholz aufgestellt (2025) - Eine größere Maßnahme ist vermutlich aufgrund der geringen gemeindeeigenen Fläche nicht möglich.

Pollhöfen

Maßnahmen		Priorität	Stand Umsetzung
POL-1	Aufwertung DGH mit Außenbereich	C 1	Zielvereinbarung geschlossen Erneuerung Vorplatz: DE-Antrag durch Gemeinde Ummern zum 30.09.2023 gestellt; 2024 bewilligt; 2025 umgesetzt Erweiterung des DGH: DE-Antrag durch Gemeinde Ummern zum 30.09.2024 gestellt, 2025 bewilligt
POL-2	Wendemöglichkeit „Hansen-Siedlung“	C 3	
POL-3	Aufwertung „Dorfstraße“	C 2	
POL-4	Verkehrsberuhigung östlicher Ortseingang	C 2	
POL-5	Friedhof: Urnenfeld	B 2	Überdachte Sitzgelegenheit mit Gartenhütte, Bepflanzungen (ohne Förderung)
POL-6	Aufwertung Fußweg	C 2	

POL-7	Info-Kasten Gemeinde	A 1	Wurde bereits erneuert
POL-8	Überdachung Rastplatz Transformator	A 1	
POL-9	Markierung Gemeindegrenze	A 1	<i>In LG Sitzung am 01.02.23 gestrichen</i>
POL-10	Radweg nach Groß Oesingen	A 1	NBank-Antrag soll Ende 2025 eingereicht werden. Umsetzung für 2027 geplant
POL-11	Aufwertung Spielplatz Pollhöfen	C 1	DE-Antrag zum 30.09.2025 gestellt
POL-12	Aufwertung Dorfteich	C 2	Privatbesitz
POL-13	Verkehrsberuhigung westlicher Ortseingang	C 2	
POL-14	Fußweg Rübenkamp zum Friedhof	C 2	